

能源管理系統 EMS 測通表

學校名稱：_____

項次	說明	是否完成
一、 電源與網路連線	確認開啟每間教室教室盤電源開關， 教室內 EMS 設備有通電及正常連線 (紅燈及綠燈長亮)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、 功能測試	可以用網頁控制新裝冷氣的開/關、模 式(送風、冷氣)及風速(強、弱)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
三、 螢幕顯示	啟動學校即時資訊顯示看板(75吋螢幕 能顯示數據)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
四、 數據顯示	以管理者(Admin)權限登入之後，可遠 端檢視學校分電表及總表用電數據(如 用電量或教室冷氣分表度數等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
五、 其他	1. 全部建置 EMS 間數(不含三相電盤教室)：_____ 間 2. 經上述 1-4 項不可控制教室間數：_____ 間 3. 三相電盤教室間數：_____ 間 4. 其他補充/說明：	

*以上新裝冷氣係指全部有裝設 EMS 設備之冷氣，不含未裝 EMS 之冷氣。

確認完成測通，學校核章：_____