基本資訊					工程						聊座	模組	INV	
編號	工程順序	學校	掛件容量	進場日期	工法	管路開挖	爬梯	浪板噴漆	模組包	電包	出貨日期	出貨日期	出貨日期	設置地址
16	1	觀音國小	97.92	已進場	浪板	x	10/7完工	X	完工	施工中	10月19日	9/30出貨 10/29完工		花蓮縣玉里鎮觀音里9號
112	2	北林國小	76.16	已進場	浪板	併既設	-	X	施工中		10月19日	10/1出貨	11/4到貨	花蓮縣鳳林鎮北林里平園路32號
60	3	北濱國小	99.96	預計110/11/25	浪板	併既設	-				11月19日			花蓮縣花蓮市北濱街113號
81	4	富北國中	99.96	預計110/11/25	浪板	待施工	10/18完工				11月19日	9/30到貨	11/4到貨	花蓮縣富里鄉新興村8號
29	5	宜昌國中	499.46	預計110/11/26	浪板	待施工	10/25完工					10/1出貨	11/4到貨	花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號
111	6	大榮國小	189.72	預計110/12/9	浪板	待施工	預計施工11/22-26				11月5日	到貨	11/10到貨	花蓮縣鳳林鎮復興路85號
50	7	平濱國小	97.92	預計110/12/2	浪板	併既設	-				11月19日	9/30出貨	11/4到貨	花蓮縣平溪鄉平濱村濱水6號
43	8	壽豐國小	275.06	預計110/12/2	浪板	10/27完工	10/29完工				11月19日	10/21出貨	11/10到貨	花蓮縣壽豐鄉壽山路37號
97	9	明利國小	332.86	預計110/12/7	浪板	待施工	預計施工11/22-26	X			11月19日	10/6到貨	11/10到貨	花蓮縣萬榮鄉明利村明利35號
67	10	明禮國小	99.96	預計110/11/26	浪板									花蓮縣花蓮市明禮路6號
52	11	平溪國小	174.08	預計110/12/9	浪板			11/17施工				11/18到貨		花蓮縣平溪鄉中正72號
42	12	嘉里國小	166.6	預計110/12/13	浪板		待確認					10/1出貨		花蓮縣新城鄉嘉里三街28號
19	13	光復國小	499.8	預計110/12/13	浪板	待施工	待施工					10/1出貨	11/4到貨	花蓮縣光復鄉中山路三段75號
13	14	源城國小	183.94	預計110/12/3	浪板	已完工	10/7完工				11月5日	9/30出貨	11/4到貨	花蓮縣玉里鎮源城里水源62號
12	15	高榮國小	346.12	預計110/12/15	浪板	10/25完工	10/7完成				11月5日	9/30出貨	11/4到貨	花蓮縣玉里鎮高榮92號
98	16	林榮國小	95.2	預計110/12/15	浪板	併既設	天寶組爬梯		110/11/24		10月19日	10/1到貨	11/4到貨	花蓮縣鳳林鎮永安街2號
54	17	春山國小	238	預計110/12/7	浪板	3	10/19完工		110/11/26		11月5日			花蓮縣平溪鄉春山村12號
4	18	玉里國小	165.58	預計110/12/3	浪板	併既設	10/7完工	X				9/30出貨	11/4到貨	花蓮縣玉里鎮志智路43號
101	19	萬榮國小	179.52	預計110/12/7	浪板	待施工	預計11/22-26	X						花蓮縣萬榮鄉萬榮村萬榮31、32號
116	20	鳳林國小	333.2	預計110/12/15	浪板	待施工	待施工							花蓮縣鳳林鎮中正路二段1號
23	21	化仁國中	499.8	預計110/12/17	混合	待施工	待施工							花蓮縣吉安鄉泉海十街3號
106	22	志學國小	281.52	預計110/12/20	混合	11/1完工	10/31完工					11/19到貨		花蓮縣壽豐鄉中正路120巷10號
92	23	鴿籠國小	333.2	預計110/12/20	混合	11/15完工	-					11/20到貨		花蓮縣鴿籠鄉溫泉路一段19號
20	24	光復國中	312.8	預計110/12/22	混合	待施工	待施工					11/19到貨		花蓮縣光復鄉林森路200號
31	25	稻香國小	460.7	預計110/12/22	混合	待施工	待施工					11/18到貨		花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路99號
117	26	鳳林國中	416.16	預計110/12/15	混合	待確認	待確認							花蓮縣鳳林鎮光復路8號
27	27	吉安國中	395.42		混合	待施工	待施工							花蓮縣吉安鄉中山路三段662號
9	28	松浦國小	249.56	預計110/12/8	混合	待施工	待施工				11月5日			花蓮縣玉里鎮松浦里松浦212號
58	29	中華國小	499.12	預計110/12/8	混合									花蓮縣花蓮市國盛二街22號
89	30	富源國中	285.6	預計110/12/24	混合		待施工					11/20到貨		花蓮縣光復鄉中山路一段2號
61	31	自強國中	426.02	預計110/12/24	混合	10/20完工	待施工	X				10/20到貨	11/10到貨	花蓮縣花蓮市裕祥路89號
87	32	新城國中	413.44		混合							11/20到貨		花蓮縣新城鄉北埔路143號
68	33	花崗國中	332.52		混合									花蓮縣花蓮市公園路40號
26	34	吉安國小	273.02	預計110/12/10	混合						11月19日			花蓮縣吉安鄉吉安路二段97號
57	35	中原國小	298.86		混合	待施工	待施工							花蓮縣花蓮市中原路531號
108	36	壽豐國中	402.9		混合	待施工	待確認							花蓮縣壽豐鄉中山路132號
105	37	平和國中	375.36		混合	待施工	待施工							花蓮縣壽豐鄉平和路48號
88	38	富源國小	322.86	預計110/12/10	混合	待施工					11月19日			花蓮縣鴿籠鄉學士路30號
121	39	豐濱國小	360.06		混合									花蓮縣豐濱鄉民族街5號
33	40	文蘭國小	397.12		混合	待確認								花蓮縣秀林鄉文蘭村米亞丸1號
99	41	紅葉國小	248.54	預計110/12/16	RC	待確認	待施工				11月19日	11/18到貨		花蓮縣萬榮鄉紅葉村4號
64	42	明廉國小	453.9	預計110/12/16	RC		待確認	X				10/19到貨	11/10到貨	花蓮縣花蓮市中山路903號
25	43	光華國小	265.2	預計110/12/20	RC	待施工	預計施工11/22-26	X						花蓮縣吉安鄉光華村光華二街180號
65	44	明義國小	499.8		RC									花蓮縣花蓮市明義街107號
74	45	鑄強國小	292.06		RC			X						花蓮縣花蓮市永興路20號
63	46	明和國小	394.74	預計110/12/20	RC	待施工	預計施工11/22-26							花蓮縣花蓮市中興路41號
70	47	美崙國中	310.76		RC			X						花蓮縣花蓮市化道路40巷1號
59	48	北昌國小	297.16		RC	待施工	待施工	X						花蓮縣吉安鄉自強路533號
			14349.22											